

구분	☒ 신규 ☐ 재발급 ☐ Off-Line등록	CE 박정욱 2024-02-08 15:39:03 PM 엄학수 2024-02-08 15:43:36			
	작성 자 박정욱				
문서번호	B90467CA-12	발급일	2024-02-08	협력사승인일	
프로젝트	대구 침산동 주상복합 건립사업 (시공)			발급자	포스코이앤씨
계약	대구 침산동 주상복합 건립사업 (시공) 건축/소방 설비공사			접수자	(주)백산이앤씨
발급자서명	박정욱 전자서명 완료		접수자서명		
제목	건축골조공사 지연에 따른 건축/소방설비 돌관공사투입				
1. 공사내용*	공기만회를 위한 골조 및 마감공사 돌관작업 1. 조출 및 야간작업 2. 휴일작업 3. 공정단축을 위한 추가인원				
1-1. 대표수량 및 단가*	인원 X 시간 X 단가 X 1.5(휴일, 야간) -. 근로기준법 제 56조 의거 적용 -. 단가는 225,000원 적용(투입팀 표준단가)		1-2. 하도급 대금 (단위 : 원, 직접비)*	실투입비 정산	
2. 공사착수일*	2024-02-14		2-1. 공사완료일*	2024-12-31	
3. 검사의 방법*	휴일 및 야간 작업계획서(CE 및 PM 서명본) 또는 작업투입확인서		3-1. 검사의 시기*	협력사 자료 제출 후	
4. 대금 지급방법*	본 계약조건과 동일		4-1. 대금 지급시기*	발생한 익월 기성지급 시	
5. 원재료 지급시 조건*	해당없음				
6. 공급원가 변동에 따른 하도급 대금의 조정*	본 계약조건과 동일(하도급법 준수)				
7. 특기사항	공사진행, 협의진행 등의 상황에 따라 인원변동 가능하며 실투입 공수로 정산예정 공사완료일을 24년 12월 31일로 하고, 그 전에 돌관작업 종료시 공사완료일자는 변경가능				
8. 첨부파일	건축골조공사 지연에 따른 건축설비 돌관공사 협의.pdf 건축골조공사 지연에 따른 건축설비 돌관공사 협의.pdf (주)백산이앤씨 공문(돌관공사관련).pdf 건축소방설비업체 예상 돌관공사비_협의안.pdf				

※ 협력사에서는 전자서명 완료 후에 작업에 착수해 주시기 바랍니다.

